ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ...

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Package No. 3 Includes 5 works ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. BBMP/EE/BTP/WO/02/2021-22, Dt. 30.04.2021

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Package No. 3 Includes 5 works ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇದ್ದು, ಅದರ ಪೈಕಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತ ರೂ. 17.00 ಕೋಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳೀ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 07ರಲ್ಲಿ 1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3.00 ಕೋಟಿಗಳ ಒಟ್ಟು 20.00 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಶೇ 77% ರಷ್ಟು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದೇಶ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಷೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವಿವರ, ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 8/12/2023
ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು 8/12/2023
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-24

2) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣ ಭರವಸೆ ವಿಭಾಗ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಂಖ್ಯೆ: 832
8/12/23
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/02/2021-22 ದಿನಾಂಕ 30/04/2021 ಸಂಖ್ಯೆ 2/5
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
13 GL1433 09.02.23	ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ EE/AEE (BA) Yelahanka 8/2/23

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ – 03 –

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ:– Package No 02 (Consists of 5 Works) Improvements to Roads and Drains at Hegadenagara Western Side Balance Cross Roads in Ward No:06 Byataranapura Sub Division ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–
1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022–23, ದಿ:01.08.2022.
2. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ದಿನಾಂಕ:19.08.2022.
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/32/2022–23 ದಿನಾಂಕ:06.09.2022.
4. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಪಿಆರ್/(ಜಿ)–2383/2022–23, ದಿ:14.09.2022.

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ Package No 02 (Consists of 5 Works) Improvements to Roads and Drains at Hegadenagara Western Side Balance Cross Roads in Ward No:06 Byataranapura Sub Division ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 02.02.2023 ರಂದು ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- Package No 02 (Consists of 5 Works) Improvements to Roads and Drains at Hegadenagara Western Side Balance Cross Roads in Ward No:06 Byataranapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Sri Venkateshwara Constructions, Prop. Sri Sambashiva ಇವರಿಗೆ ರೂ. ರೂ.8,75,72,105.00 ಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಗ್ಗಡೆ ನಗರ, 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (DBM ಪದರ) ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.
- Cleaning to be done as per standard's/ specification.
- Prime Coat/Tack Coat to be laid as per standard's/ specification and rate of spread to be tested at regular intervals.
- ರಸ್ತೆಯ Camber Standards/Specification ರೀತ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- Rolling to be done from edge to center.
- Speed of roller to be maintained as per standard's/Specifications.

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

- Compaction to be done as per standard's/Specifications.
- Job mix design to be submitted prior to start of work.
- Sufficient shoulder drain shall be provided at required interval and proper grade/ cross slope.
- Traffic should not be allowed over laid Asphalt surface as per standard's/Specifications.
- ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Sample Register and Site order book ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.
- The above work for quality monitoring PMC has been entrusted. It was instructed to record the date, time of mix arrival, and sample of bituminous mix and date and time of testing the mix in the PMC laboratory and also to intimate the office of quality assurance in order to witness the same.
- Any Bituminous mix which does not confirm to standard's/specification shall be brought in accordance with the MORT&H specification.
- PMC and Engineer in charge of work shall ensure that the laid bituminous mix, gradation, bitumen content, thickness and density of mix laid shall be accordance with standard's/specification specified and provision made in the estimate as approved by competent authority.
- Test reports shall be furnished for aggregate impact value and combined flakiness & elongation and also stripping value.
- The laying and rolling temperatures of the Bituminous mix shall be ensured properly as per standard's/Specifications.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —05—

ಟಿಬಿಎಂದ ತೆಗೆಸಿದ್ದು ವರದಿ. ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE(SWM)/ಗುಪ್ರ/832/22-23
CE(SWM)PR1/2011/22-23

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

- Safety precautions shall be taken at work spot to prevent any mishap, injuries or loss of life to general public and construction workers according to guidelines laid down in code of practices.
- Engineer in charge of work shall obtain requisite approval and Implement traffic management plan prior to commencement of work.
- Engineer in charge of work shall display details of work, work code, cost of project, start and completion date, and information of Engineer in charge of work with contact numbers at work spot.
- Engineer in charge of work and Agency shall ensure that if any damages or defects occur pertaining to the executed work within the Defect Liability period (DLP), The same shall be rectified immediately on top priority without fail.
- ಹರಡಿರುವ DBM ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Roll ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹುಳುಕುಗಳು (Honey Combs) ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುತಗ್ಗುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ Wet Mix Macadam (WMM) ಕುರಿತಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಸದರಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಾಂಬರಿನ ಅಂಶ/ವರ್ಗೀಕೃತ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಗನುಗುಣವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ Frequency ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
- ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ Debris ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Quality Assurance Plan-(QAP) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ Work Slip/EIRL ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ವಯ ಮತ್ತು BIS, IRS, NBC, MORTH ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಗುಣಭರವಸೆ/ನಿಯಂತ್ರಣ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ಗಳಂತೆ ನಿಗಧಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ವಿಷಯ :

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ CE/BH/KNL/832/22-23

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(6)	ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಅಂಶ/ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Schedule-B ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಕೋರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ)
(7)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ಕಂಡಿಕೆ (04) ರಿಂದ (06) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶ/ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, Schedule-B ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 23/2/23 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ)
(8)	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) To Comply the observations raised vide para (4) to (7) ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
(9)	Chief Engineer (Yelahanka) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....7.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ Package No. 02 (Consists of 5 Works), (Improvements to Roads and Drains at Hegadenagara Westren Side Balance Cross Roads in Ward No.6 Byatarayanapura Sub Division) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಗೆ ಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾ.ವಿ ರವರ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ. BBMP/EE/BTP/WO/74/2022-23, Dt. 21.11.2022

ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ನಂ. 007-23-000003

ಪಾಲನಾ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರಗಳು	ಪಾಲನಾ ವರದಿ
1	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೆಗಡೆನಗರ 10ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (DBM ಪದರ) ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದುನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.	
2	Cleaning to be done as per standards/ specification	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ನಂತರ ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3	Prime coat/Tack coat to be laid as per syandard specification and rate spread to be tested at regular Interval	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ Primer Coat/ Tack coat ಅನ್ನು as per Standard's/ specification ರಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
4	ರಸ್ತೆಯ Camber standard specification ರೀತ್ಯಾ ಇರುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ Camber ಅನ್ನು as per Standard's/ specification ರಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
5	Rolling to be done from edge to center	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ರೊಲಿಂಗ್‌ಅನ್ನು from edge to center ರವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
6	Speed of roller to be maintained as per standards/specification	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ Speed of roller ಅನ್ನು as per Standard's/ specification. ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -8-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

		ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
7	Compaction to be done as per standard specifications.	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ Compaction ಅನ್ನು as per Standard's/ specification ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
8	Job mix design to be submittted prior to start of work.	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ Job mix formula / Mix design ನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
9	Suffient shoulder drain shall be provided at required interval and proper grade/cross slope	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ Sufficient shoulder drain ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
10	Traffic should not be allowed over laid asphalt surface as per standard specification	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗೀತಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
11	ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Sample register and site order book ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಗ್ಮನಿಸಲಾಗಿದೆ.	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Sample register and site order book ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
12	The above work for quality monitoring PMC has been entrusted. It was instructed to record the date, time of mix arrival and sample of bituminous mix and date and time of testing the mix in the PMC laboratory and also to intimate the office of Quality Assurance in order to witnesss the same	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ರವರು ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಿಸಿ ತಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಸೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
13	Any Bituminous mix which does not confirm to standards/specification shall be brought in accordance with the MORT&H specification	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ MORTH & H Specification. ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

12)

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು		
	14	PMC and Engineer-in -charge of waork shall ensure that the laid bituminious mix, gradation mix, gradation, bitumen content, thickness and density of mix laid shall be accodance with standards / specification specified and provision made in the estimate as approved by competent autority.	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ PMC ಯವರಿಗೆ gradation, density of mix design ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು as per Standard's/ specification ರಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸ.ಅ ರವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	15	Test report shall be furnished for aggregate impact value and combined flakiness and elongation and also stripping value.	ವರದಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
13)	16	The laying and rolling temperatures of the Bituminous mix shall be ensured properly as per the standards/ specification	Rolling temperature ಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗಮನಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು as per Standard's/ specification ರಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
	17	Safety precautions shall be taken at work spot to prevent any mishap injuries or loss of life to genereal public and construction workers according to guidelines laid down down in code of practice	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ Safety precautions ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
	18	Engineer in charge of work shall odtain requisite approval and implement traffic management plan prior to commencement of work.	ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
	19	Engineer in charge of work shall display details of work, work code, cost of project, start and completion dtae and	Details will be displayed as per instructions

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

	information of Engineer in charge of work with contact numbers at work spot.	
20	Engineer in charge of work and agency shall ensure that if an damages or defects occur pertaining to the executed work within the defect liability period(DLP), The same shall be rectified immediately on top priority without fail.	ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು.
21	ಹರಡಿರುವ DBM ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಿಶೇಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Roll ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹುಳುಕುಗಳು (Honeycomb) ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುತಗ್ಗುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಹರಡಿರುವ DBM ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ Roll ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹುಳುಕುಗಳು (Honey combs) ಮತ್ತು ಉಬ್ಬುತಗ್ಗುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
22	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ Wet Mix Macadam (WMM) ಕುರಿತಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.	ಸದರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ Wet Mix Macadam (WMM) ಕುರಿತಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
23	ಸದರಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡಾಂಬರು ಮುಶ್ರಣಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಾಂಬರಿನ ಅಂಶ/ವರ್ಗಿಕೃತ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ವಿಶೇಷ್ಟತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಗತ್ಯ Frequency ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.	ತಾವು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
24	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ Debries ಅನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು	ತಪಾಸಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗಯಲಾಗಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....11.....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

25	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ Quality Assurance Plan (QAP) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ	Quality Assurance Plan (QAP) ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
26	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ Work Slip/EIRL ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	ಮಾಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ Work Slip/EIRL ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.
27	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ವಯ ಮತ್ತು BIS, IRS, NBS, MORTH ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಗುಣಭರವಸೆ/ನಿಯಂತ್ರಣ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ಗಳಂತೆ ನಿಗಧಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವರಣೆಗಳನ್ವಯ ಮತ್ತು BIS, RIS, NBC, MORTH ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಮಾನಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಗುಣಭರವಸೆ / ನಿಯಂತ್ರಣ ಮ್ಯಾನುಯಲ್‌ಗಳಂತೆ ನಿಗಧಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

15)

ಕಂಡಿಕೆ (4) ರಿಂದ (06) ರವರೆಗೆ ಗುಣಭರವಸೆಯ ವಿಭಾಗದವರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

16) ಕಾ.ಅ.ಇ(ಗುಣ.ಭ)

ಸುಣ್ಣಭಾವನೆ ವಿಭಾಗದ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಡಿಕೆ (4 ರಿಂದ (6) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ಸ.ಕಿ (ಬ್ಲೂ. ಬ.ತ) ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಮು.ಕಿ (ಸುಗುಭರವಸೆ) ರವರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮುಂದಿನದು ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕಾಗಿ
985 ಕಾಅ
17 MAR 2023

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ

(13) ಮು.ಕಿ (ಬ್ಲೂ.ಬ) (ಗುಣಭರವಸೆ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಮು.ಕಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -12-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರವರ ಕಛೇರಿ
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಂಖ್ಯೆ: 832
ದಿನಾಂಕ: 18/3/23
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು GAP ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ PMC ಯಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ Bitumen Quality ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು Specify ಮಾಡಿರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(19) AEE(QA) - Yelahanka

ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ

21/3/23

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 13 .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

(೨೦)

ವಿಷಯ:– Package 02 - Consists of 5 works. "Improvements to Road and Drains at Hegdenagar Western side Balance Cross Roads in ward no 06" Byatarayanapura Sub Division. ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುಣಭರವಸೆ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಕೈಗೊಂಡ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–

1. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022–23, ದಿ:01.08.2022.
2. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ ಆರ್(ಜಿ)/2383/2022–23, ದಿ:14.09.2022
3. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗ ರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಗುಣಭರವಸೆ/ಪಿಆರ್/32/2022–23 ದಿನಾಂಕ:06.09.2022.
4. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರ ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ ಪಿಆರ್/420/2022–23, ದಿನಾಂಕ:18.03.2023

****

(೨೧)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Package 02 - Consists of 5 works. "Improvements to Road and Drains at Hegdenagar Western side Balance Cross Roads in ward no 06" Byatarayanapura Sub Division. (Job Code – 007-23-000003) ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, 2ನೇ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,95,99,000.00 (including GST)ಗಳು, ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಡತವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(೨೨)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ– 6, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ) ಯೋಜನ ಸಮಾಲೋಚಕರವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರವರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ದಿನಾಂಕ: 01.04.2023 ರಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ 2ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ Dense Bituminous Macadam (Grade-II) ಮತ್ತು Bituminous Concerete (Grade-II) ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ವಿವರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(೨೩)

Engineer In charge of work ಮತ್ತು PMC ರವರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯ/Request for Inspection ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/1646/2022–23, ದಿನಾಂಕ:01.08.2022 ಹಾಗೂ ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/2383/2022–23, ದಿ:14.09.2022 ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:01.04.2023 ರಂದು ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ Dense Bituminous Macadam (Grade-II) ಮತ್ತು Bituminous Concerete (Grade-II) ಅಂಶದ ಕುರಿತಂತೆ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ Core Cutting ಮಾಡಿ Core Cutting ಮಾದರಿಯ Bitumen Content & Gradation ಅನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ನೀಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ವರದಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 14 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

LOCATIONS:

1. 1st Cross Road (W/S Near Water Tank house no-622, W/S Near Elahi Mutton & Chicken Center , W/S Opp Obed Manzil)
2. 5th Cross Road (opp to House no # 972 , Western Side House no # 964 Near Water Tank Ward Office)

(24)

ಮೇಲಿನ ಆಯ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

(25)

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶಗಳನ್ವಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ/ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣ, ಅಳತೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸ್ಥಾಪಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಗಳಂತೆನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೋಮ್ಮೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳತೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡಲಾಗಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಐಟಂವಾರು ಅಂಶ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಬಳಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಭಿಯಂತರರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

(26)

3. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಂಶವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಠ ವಿವರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
5. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್/ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರಾರಿನಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿತ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿಗೆ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ EOT ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
6. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು/ಅಧಿಕ ಪರಿಮಾಣಗಳು (EIRL/Workslip) ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

(27)

ಮುಂದುವರೆದು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು 2ನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,95,99,000.00 (including GST)ಗಳಾಗಿದ್ದು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(28)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ Bitumen Content and Gradation ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಾದ **Shiprama Consulting Engineers Pvt Ltd.**ರವರು ದಿನಾಂಕ: 12.04.2023 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ/ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -15-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ RE/BA/UC/832/22-23

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
(29)	ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಣಭರವಸೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಆದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್(ಜಿ)/ 1646 /2022-23, ದಿನಾಂಕ: 01.08.2022 ಹಾಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮು.ಆ/ಪಿಎಸ್ಆರ್ (ಜಿ)/2383/2022-23,ದಿನಾಂಕ:14.09.2022 ರಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 13/4/23 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ)
(30)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ಕಂಡಿಕೆ (24) ರಿಂದ (29) ರವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ವಿಭಾಗದವರ ವರದಿಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 13/4/2023 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ಯು.ಬಿ.ಡಂತಿ
(31)	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಗುಣಭರವಸೆ) ಕಂಡಿಕೆ (26) ರಿಂದ (30) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿಂದಿಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 13/4/2023 ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಗುಣಭರವಸೆ/ಗುಣನಿಯಂತ್ರಣ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
(32)	EE (Rajarajeshwarinagar Division) DEE (BTP) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು
33)	ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-26
34)	ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ BBMP/EE/BTP/SD/74/22-23

28/02/2023

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Package-02 (Consists of 5 Works)

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: 007-23-000003

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/ EE/BTP/WO/74/2022-23, Dt. 21.11.2022** ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **M/s Sri. Venkateshwara Construction Prop. Sri. Sambashiava** ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ 2nd and Part ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **1,95,99,092.40** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 6279/22-23 ಪುಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 62780 to 62784 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

1)

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

2)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

4)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..12.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಲ್ಲಿಸುವ: ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: Package - 02 (Consists of 5 Works)

ಜಾಬ್ ನಂಬರ್: 007-23- 000003

3) ಹಿಂದಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ/ ಸಂಸ್ಥೆ Sri Venkatesh Hura Construction Samba & Co'us ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಕಿ.ಅ/ಸ.ಅ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ಅ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಿಲ್/ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ/ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು/ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ಹಾಗೂ ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್ ನೊಂದಣಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗೆ 1st & Post ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

4) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಕಡತ ಹಾಗೂ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 2739900012 ಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

5) ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

6) ಕಾ.ಅ (ಜ್ಯೂ.ವಿ)